

CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE

DATA: 25/06/2026

OBRA: REFORMA DA SALA DO CAC, SALA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES, SALA DE APOIO E CIRCULAÇÃO SUPERIOR

LOCAL: AV. GERALDO ROMANO, Nº231, CENTRO - NANUQUE/MG.PRAZO: 3 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.1	FORRO	Físico %	10,98%	50,00%	0,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 19.930,21	R\$ 9.965,11	R\$ 0,00	R\$ 9.965,11
1.2	PAREDES	Físico %	20,65%	50,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 37.459,74	R\$ 18.729,87	R\$ 9.364,94	R\$ 9.364,94
1.3	ILUMINAÇÃO	Físico %	15,60%	25,00%	50,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 28.301,68	R\$ 7.075,42	R\$ 14.150,84	R\$ 7.075,42
1.5	IDENTIDADE VISUAL	Físico %	1,12%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.027,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.027,93
1.5	CORTINA	Físico %	1,60%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.902,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.902,52
1.5	GRANITO	Físico %	2,67%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 4.837,33	R\$ 0,00	R\$ 4.837,33	R\$ 0,00
1.5	MOBILIÁRIO	Físico %	17,27%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 31.337,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.337,38
1.5	ESQUADRIAS	Físico %	5,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 9.069,07	R\$ 0,00	R\$ 4.534,54	R\$ 4.534,54
1.5	PISO	Físico %	23,31%	25,00%	75,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 42.300,87	R\$ 10.575,22	R\$ 31.725,65	R\$ 0,00
1.5	PLACA DE OBRA	Físico %	0,84%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.524,59	R\$ 1.524,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	TRANSPORTE	Físico %	0,96%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.740,83	R\$ 1.740,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	27,34%	35,61%	37,04%
		Financeiro	R\$ 181.432,15	R\$ 49.611,03	R\$ 64.613,29	R\$ 67.207,83

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificações

CREA ou CAU

Assinatura do Presidente da Câmara